

Checkliste zur Entleerung

Dienstleistung	JA	NEIN	Anmerkung
Pool entleert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Düsen ausgesaugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Restwasser vom Boden ausgesaugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pumpen ausgesaugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Heizung ausgesaugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ablassventil/-schlauch ausgesaugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entlüftungsschrauben & Pumpenflansche geöffnet oder geschlossen?	<input type="checkbox"/> geöffnet <input type="checkbox"/> geschlossen		
Abdeckung auf den Pool gegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pool mit wasserdichter Plane abgedeckt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pool verpackt (gegen Wind/Sturm gesichert)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Falls vorhanden: Ozonmischkammer/UV-Lampe ausgesaugt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges:			

WICHTIGE HINWEISE

Die mitgelieferte Abdeckung ist **nicht zu 100 % wasserdicht**. Wir empfehlen daher, das Produkt mit einer **zusätzlichen Plane** abzudecken, wenn es nicht in Betrieb und nicht mit Wasser befüllt ist. Prüfen Sie vor der Wiederbefüllung, ob alle Überwurfmutter an den Pumpen wieder fest sind. Ziehen Sie die Entlüftungsschrauben wieder fest. Prüfen Sie, ob alle Abflussmöglichkeiten wieder fest an den Pumpen angeschlossen sind. Bitte achten Sie bei der Befüllung darauf, dass alle An- und Abschlüsse wirklich dicht sind. Die Firma Armstark übernimmt für etwaige Schäden durch Wasseraustritt bei der Wiederbefüllung sowie auf ggf. durch Frost entstandene Schäden keine Haftung.

Datum	Unterschrift Techniker*in	Unterschrift Kund*in
-------	---------------------------	----------------------